

# Reformierte Kirche

Kanton Zug

Kirche mit Zukunft

Vorlage Nr. 233

## Schlussabrechnung Baukredit für bauliche Anpassungen an der Kirche in Menzingen

Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 12. November 2018

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat legt Ihnen hiermit die Schlussabrechnung zum Baukredit für die baulichen Anpassungen an der Kirche in Menzingen vor.

### 1. Einleitung / Ausgangslage

An der Sitzung des Grossen Kirchgemeinderats vom 27. Juni 2016 wurde mit der Vorlage Nr. 210 für die baulichen Anpassungen an der Kirche in Menzingen ein Kredit von insgesamt CHF 185'000.00 grossmehrheitlich genehmigt.

### 2. Umsetzung

In Zusammenarbeit mit dem Kirchenteam in Menzingen wurde das Bauvorhaben im Detail konkretisiert. Insbesondere die Gestaltung des Vordaches und des Kircheneinganges benötigte ausreichend Zeit, so dass die Hauptbauarbeiten im Sommer 2017 vorgenommen werden konnten. Im Sommer 2018 konnten die letzten kleineren Pendenzen abgeschlossen und die letzten Rechnungen in Zusammenhang mit diesem Baukredit beglichen werden.

Das Kirchenteam in Menzingen ist mit den baulichen Anpassungen sehr zufrieden. Das Vordach schützt den nun flacheren Aufgang zum „Chileli“ gut vor der Witterung. Der Haupteingang ist neu schwellenlos zugänglich und die darauf vorgenommene künstlerische Gestaltung von Josef von Rotz nimmt die künstlerische Gestaltung des Kirchenraumes auf. Der ehemalige Tankraum wurde als Lagerraum für die Betriebswartin umgenutzt. Mit der Auflösung des Schutzraumes konnten die Räumlichkeiten im Untergeschoss weiter optimiert werden.

Da die Bauarbeiten während den Sommerferien durchgeführt wurden, wurde der Betrieb im „Chileli“ Menzingen nur marginal beeinträchtigt.

### 3. Schlussabrechnung

		<b>KV Heizung</b>	<b>KV Eingang</b>	<b>Gesamt KV</b>	<b>Rechnung</b>
BKP 211 Baumeisterarbeiten	Fr.	8'000.00	18'000.00	26'000.00	27'247.80
BKP 221 Aussentüre aus Metall	Fr.		14'000.00	14'000.00	13'543.55
BKP 222 Spenglerarbeiten	Fr.		1'000.00	1'000.00	1'546.55
BKP 230 Elektroinstallation	Fr.	4'000.00	8'000.00	12'000.00	6'912.00
BKP 240 Heizungsinstallation	Fr.	18'000.00		18'000.00	18'505.35
BKP 250 Sanitärinstallation	Fr.				7'984.65
BKP 271 Gipsarbeiten	Fr.		1'000.00	1'000.00	
BKP 272 Metallbauarbeiten	Fr.		44'000.00	44'000.00	35'446.30
BKP 273 Schreinerarbeiten	Fr.	2'000.00	1'000.00	3'000.00	7'766.70
BKP 281 Bodenbeläge	Fr.		2'000.00	2'000.00	
BKP 285 Malerarbeiten	Fr.	2'000.00	2'000.00	4'000.00	10'340.70
BKP 287 Baureinigung	Fr.		1'000.00	1'000.00	950.40
BKP 290 Honorare inkl. Kunst	Fr.	5'000.00	12'000.00	17'000.00	19'937.80
BKP 421 Gärtnerarbeiten	Fr.		16'000.00	16'000.00	15'050.60
BKP 512 Anschlussgebühren	Fr.	6'000.00		6'000.00	5'832.00
BKP 520 Baunebenkosten	Fr.	1'000.00	3'000.00	4'000.00	2'108.85
BKP 583 Reserve	Fr.	4'000.00	12'000.00	16'000.00	
<b>Total Baukredit</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>173'173.25</b>

Der Baukredit schliesst mit einem Minderaufwand von CHF 11'826.75 bzw. 6,39% tiefer als veranschlagt.

**Antrag**

Der Kirchenrat beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und die Schlussabrechnung für den Baukredit für bauliche Anpassungen an der Kirche in Menzingen mit Kosten von CHF 173'173.25 zuzustimmen.

**Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug**

Rolf Berweger, Kirchenratspräsident

Georg Joho, ressortverantwortlicher Kirchenrat